



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Città Metropolitana di
MESSINA



COMUNE DI LIBRIZZI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N° 132 DEL 26/02/2026

REGISTRO GENERALE DETERMINE N° 186 DEL 26 FEB. 2026

OGGETTO: PNRR, Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" Intervento di "forestazione di superfici extraurbane di proprietà del comune di Librizzi per la prevenzione, ripristino e salvaguardia della biodiversità, con finalità principalmente climatico-ambientale, protettive, paesaggistiche e sociali".

LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO LAVORI PRINCIPALI n. 04 del 20/02/2026.

Codice CIG: 9854068A27

Codice CUP: F42F22000470006

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Municipale n° 88 del 12/05/2022 avente ad oggetto "fra l'altro Decreto Sindacale del Commissario della Città Metropolitana di Messina n. 87 del 09/04/2022 PNRR, Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" atto di indirizzo, nel prendere atto, fra l'altro, del Decreto del Commissario della Città Metropolitana di Messina è stato deliberato di partecipare all'avviso pubblico per investimenti di forestazione da finanziare nell'ambito degli obiettivi indicati dal PNRR per interventi di forestazione urbana periurbana ed extraurbana da finanziare nell'ambito del PNRR, Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 " tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano;
- con il medesimo atto deliberativo si dava mandato a questo settore per il compimento dei conseguenti adempimenti e quindi la partecipazione all'avviso pubblico in argomento;
- in esito alle previsioni dell'avviso è stata predisposta una scheda tecnica a firma di un professionista agronomo forestale abilitato per la quale è anche necessaria la redazione di uno studio di fattibilità tecnico amministrativa;
- con determinazione del settore tecnico n° 108 13/05/2022, reg. gen. n. 169 del 13/05/2022, veniva formulato incarico per del la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica al dott. agronomo forestale Ricciardi Alessandro;

- con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare n°198 del 19.08.2022 veniva approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento e ammissibili, ma non ammessi a finanziamento, in riferimento all'avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città Metropolitane da finanziare nell'ambito del PNRR M2Ca inv. 3.1 " tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano;
- l'intervento di "FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LIBRIZZI PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO- AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI" proposto da questo Ente per l'importo complessivo di € 2.140.300,00 risulta ammesso a finanziamento per l'importo proposto;
- con deliberazione della Giunta Municipale n° 171 del 26/09/2022 è stato approvato lo schema di convenzione con la Città Metropolitana di Messina e che in conseguenza è stata sottoscritta la convenzione;
- con Deliberazione della giunta municipale n°195 del 20.10.2022 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economico dell'intervento per "FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LIBRIZZI PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO- AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI" -elaborato dal professionista incaricato per l'importo complessivo di € 2.140.300,00 di cui € 2.197.400,84 per lavori compreso oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 949.890,17 per somme a disposizione dell'amministrazione che comprendono anche le somme per acquisto delle piante da mettere a dimora e per il risarcimento delle fallanze e cure colturali per 5 anni;

Considerato che in relazione ai tempi di realizzazione fissati dall'avviso pubblico e confermati con la convenzione stipulata con la Città Metropolitana di Messina, in attuazione della Deliberazione della Giunta Municipale n° 171 del 26/09/2022, occorre attivare con immediatezza le procedure per la redazione del progetto esecutivo e, condizione importante, la messa a dimora di piantine postume in situ entro il 10/12/2022 per il raggiungimento del target M2C4-19;

Che per il raggiungimento del target del 10/12/2022, questo Ente ha chiesto ed ottenuto la disponibilità delle piantine occorrenti;

Che pertanto si rendeva necessario procedere all'avvio delle procedure per la definizione della progettazione esecutiva entro breve termine per poter rispettare le tempistiche fissate mediante affidamento degli incarichi per la progettazione esecutiva alle figure professionali idonee atteso che nell'organico dell'Ente non vi sono tali figure (Agronomi Forestali, botanici , ecologi naturalisti, geologi)

Dato atto che:

- l'opera oggetto di progettazione risulta conforme alle previsioni urbanistiche ed è compatibile con le vigenti norme di settore;
- l'intervento non prevede procedure espropriative di cui all'art 16, comma 4, D.P.R.n.327 /2001 in quanto si interviene su infrastrutture già di proprietà comunale ;
- con determinazione del settore tecnico n° 268 del 14/10/2022 reg. gen n° 410 del 14/10/2022 è stato nominato il RUP dell'intervento nella persona del geom. Di Perna Santo tecnico comunale;
- con deliberazione della Giunta Municipale n° 196 del 20/10/2022 è stato approvato lo schema di piano triennale delle OO.PP 2022/2024 e l'elenco annuale 2022 ,nel quale è compresa l'opera;

PRESO ATTO che:

- con determina dirigenziale n. 291 del 12/09/2023, reg. gen. n. 414 del 12/09/2023, si è proceduto alla dichiarazione di aggiudicare in via definitiva efficacia del servizio di **PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITÀ - PNRR, Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano"** Intervento di "forestazione di superfici extraurbane di proprietà del comune di Librizzi per la prevenzione, ripristino e salvaguardia della biodiversità, con finalità principalmente climatico- ambientale, protettive, paesaggistiche e sociali" proposto da questo Ente per l'importo complessivo di € 2.140.300,00 ed ammesso a finanziamento per l'importo proposto, all'Operatore Dott.Forestale Alessandro Ricciardi nato a Catania (CT) il 11/03/1982, iscritto All'Ordine dei dott. Agronomi e Dott. Forestali Sez. B Scienze Forestali al n° 480 , con sede legale in via P. Bernardino 200 –

Ucria (ME), nella qualità di CAPOGRUPPO MANDATARIO della R.T.P ARBOREA registrata all'Agenzia delle Entrate di Barcellona Pozzo Di Gotto Ufficio di Patti, al numero 318 in data 11/05/2023 e sottoscritto il disciplinare di incarico e stipula del contratto generato dal portale MEPA;

- con determina dirigenziale n. 295 del 14/09/2023, reg. gen. n. 423 del 15/09/2023, si è proceduto alla dichiarazione di aggiudicare in via definitiva efficacia della RDO relativa al servizio per la redazione di perizia geologica per progettazione esecutiva al professionista dott. Geologo Michele Orifici iscritto all'Albo dei Geologi di Sicilia al n. 2261;
- con determina dirigenziale n. 294 del 14/09/2023, reg. gen. n. 422 del 15/09/2023, si è proceduto alla dichiarazione di aggiudicare in via definitiva efficacia della RDO relativa al servizio per il supporto al RUP al professionista dott. Ing. Salvatore Bucolo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 3395;
- con determina del Responsabile del 3° Settore Tecnico n° 132 del 03/05/2023, reg. gen 191 del 03/05/2023, si è proceduto alla dichiarazione di aggiudicare in via definitiva efficacia della RDO relativa al servizio per affidamento del servizio dell'attività di verifica progetto esecutivo all'operatore economico, Studio Engeo Associati-Engineering & Geology;
- con deliberazione della Giunta Municipale n° 88 del 18/05/2023 veniva approvato il progetto ESECUTIVO per l'importo complessivo di € 2.140.300,00;

Vista la determinazione di questo settore n° 166 del 30/05/2023, registro generale determina n° 236 del 31/05/2023 di autorizzazione a contrarre e approvazione del bando di gara e disciplinare, per affidamento dei lavori di che trattasi per affidamento del contratto per procedura aperta con il criterio del minor prezzo - articolo 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e successive modifiche con applicazione dell'articolo 133 comma 8 "inversione procedimentale" ai sensi della legge 14 giugno 2019, n. 55 prorogata al 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 52 comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

Dato Atto che la procedura di gara è stata espletata dall'Ufficio Regionale Espletamento gare di Appalto (UREGA) servizio territoriale di Messina ai sensi dell' articolo 9 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii giusta disponibilità di cui alla nota protocollo 4849 del 23/05/2023;

Dato Atto inoltre, che la procedura di gara è stata espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii.: le offerte dovevano essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall'UREGA esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale Piattaforma telematica, all'indirizzo URL: <https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici> raggiungibile altresì dal sito <http://www.lavoripubblici.sicilia.it>;

Visti i verbali di gara n. 15/01, seduta del 17/07/2023, e n. 15/ 02, seduta del 24/07/2023, redatti dall'U.R.E.G.A.di Messina allegati alla presente dal quale, fra l'altro, si evince che:

- La procedura è stata aggiudicata all'O.E. AEMME S.R.L. con sede legale in 92026 Favara (AG) Via Ugo La Malfa, 74, che ha offerto un ribasso del 31,3645 % sull'importo posto a base di gara;
- Vista la determina dirigenziale n. 348 del 09/10/2023, reg. gen. n 460 del 09/10/2023 di dichiarazione EFFICACIA AGGIUDICAZIONE procedura aperta con il criterio del minor prezzo - articolo 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e successive modifiche con applicazione dell'articolo 133 comma 8 "inversione procedimentale" ai sensi della legge 14 giugno 2019, n. 55 prorogata al 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 52 comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77. -PNRR, MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" Progetto esecutivo dei "FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LIBRIZZI, PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO-AMBIENTALI, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI" - CODICE CUP: F42F22000470006- CODICE CIG: 9854068A27;

Che in riferimento all'importo dei lavori sopra richiamati, con determina dirigenziale n. 74 del 26/02/2024 reg, gen, n. 94 del 27/02/2024, si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, procedura RDO n. 38653123 all'O.E. Dott. Ing. CARDACI Guglielmo Carlo con sede in via A. Moro n, 23M -98066 Patti (ME), in possesso di specifici requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

Che in relazione ai tempi di realizzazione dell'intervento fissati dall'avviso pubblico e confermati con la convenzione stipulata da questo Ente con la Città Metropolitana di Messina, per consentire il rispetto del cronoprogramma dell'intervento nel rispetto dei milestone e target fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU con nota prot. 995 del 09/10/023, nelle more della stipula del relativo contratto, si è autorizzata la DL a procedere all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza stante che la mancata esecuzione immediata della prestazione poteva determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (PNRR);

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 10/11/2023;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 07/12/2023, n. 15/2023 di repertorio, Registrato Serie 1T-Numero: 20203 del 13/12/2023;

Che con determina dirigenziale n. 120 dell'11/04/2024, reg. gen. n. 176 dell'11/04/2024 è stato autorizzato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, la Ditta AEMME S.R.L. con sede legale in Favara (AG) - 92026 Via Ugo La Malfa , 74 , in qualità di impresa esecutrice dei lavori di cui al PNRR, MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" INTERVENTO DI "FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LIBRIZZI PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO- AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI a subappaltare i lavori indicati dettagliatamente nel prospetto denominato "quadro A" allegato al contratto di sub appalto alla Ditta:

▪ CALEG S.r.L. con sede Legale in Capo D'Orlando (ME) Via Consolare Antica n. 191, nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Caltabiano Carmelo, per un importo previsto di € 149.342,87 di cui € 4.281,82 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, pari al 18,34 % dell'importo contrattuale;

Che con determina dirigenziale n.199 del 07/06/2024,reg. gen. n. 284 dell'11/06/2024, è stato approvato il primo SAL a tutto il 24/05/2024, come risulta dai documenti contabili redatti dalla Direzione dei Lavori, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori, al netto del ribasso d'asta, per € 206.91,94 di cui € 6.045,41 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% ;

Che con la determina Dirigenziale n.229 del 02/07/2024,reg. gen. n 331 del 04/07/2025, si concesso, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, una proroga di 150 (centocinquanta) giorni rispetto al termine del 09/07/2024 al momento previsto per l'ultimazione dei lavori stabilendo che il nuovo termine di fine lavori rimane pertanto fissato nella data del 06/12/2024 alle stesse condizioni e previsioni contrattuali di cui al Contratto d'appalto stipulato in data 7/12/2023, n. 15/2023 di repertorio, Registrato Serie 1T-Numero: 2023 del 13/12/2023;

Che i Direttori dei Lavori, Dott. For. Ricciardi Alessandro e Dott. Agr. Giaimi Alessandro, (R.T.P. Arborea) hanno avanzato richiesta di poter essere autorizzati a redigere una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016;

Che con nota prot. 7570 del 26/07/2024 è stata formulata, al soggetto attuatore, richiesta autorizzazione all'utilizzo economie generate dai ribassi d'asta per redazione perizia di variante e suppletiva;

Che il soggetto attuatore ha inoltrato tramite email quesitiPNRR@mase.gov.it quesito con allegata nota del soggetto sub attuatore;

Che per quanto di competenza, il MASE- Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR, ha rappresentato che l'utilizzo delle economie di gara per varianti in corso d'opera debba essere ritenuto ammissibile nei limiti delle modifiche ammesse dalla normativa appalti e su valutazione ed autorizzazione del soggetto attuatore.

Che sulla base delle motivazioni ivi riportate è stata redatta la perizia suppletiva di variante, proposta dalla Direzione dei lavori, acquisita al protocollo dell'Ente in data 25/09/2024, al n. 9525, integrata con pec del 01/10/2024 prot 9718 e successivamente integrata per vie brevi e costituita dai seguenti elaborati tecnici:

Che l'amministrazione comunale con delibera di G.M. n. 165 del 03/10/2024 ha preso atto ed approvato la perizia di variante e suppletiva, ad oggetto, PNRR, MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" INTERVENTO DI "FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LIBRIZZI PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO- AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI" CUP F42F22000470006, dell'importo complessivo di € 2.140.300,00 distribuiti come da quadro economico di variante;

Visto l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 03/10/2024, Registrato ad Agrigento al Numero 1017 - Serie 3 il 09/10/2024;

Che i lavori sono stati completati entro i termini previsti in data 04/08/2025 come risulta dal certificato di ultimazione lavori sottoscritto in data 28/08/2025;

Che lo Stato finale è stato redatto in data 05/09/2025 per l'importo complessivo di netti € 933.129,24 (IVA esclusa), con il seguente confronto tra la somma spesa e quella autorizzata:

Voce	Importo
Somma spesa, come risultante dal conto finale, IVA esclusa e al netto del ribasso d'asta	€ 933.129,24
Somma autorizzata per i lavori, IVA esclusa, e al netto del ribasso d'asta del 31,3645%	€ 934.036,00
Differenza in economia	- € 906,76

Che il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

Sommano i lavori (inclusi € 23.315,691 oneri sicurezza)	€	1.348.888,53
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	23.315,69
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	1.325.572,84
Il ribasso d'asta del 31,3645% su € 1.325.572,843	€	415.759,29
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	909.813,55
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€	23.315,69
Lavori a misura al netto	€	933.129,24

Che in corso d'opera sono stati liquidati all'impresa aggiudicataria acconti per netti € 928.463,59 rimanendo pertanto un saldo a favore della stessa di netti € 4.665,65, come sotto specificato:

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI		
Anticipazioni	€	0,00
CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI		
CERTIFICATO n° 01 DI PAGAMENTO in data 31/05/2024	€	205.658,48
CERTIFICATO n° 02 DI PAGAMENTO in data 18/10/2024	€	201.473,57
CERTIFICATO n° 03 DI PAGAMENTO in data 07/04/2025	€	243.688,29
CERTIFICATO n° 04 DI PAGAMENTO in data 04/09/2025	€	277.643,25
SOMMANI gli acconti corrisposti	€	928.463,59
RISULTA IL CREDITO netto da versare alla ditta	€	4.665,65

oltre iva di Legge;

PRESO ATTO che:

- Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo è pari a € 4.665,65, oltre ad Iva al 22% pari ad € 1.026,44 per un importo totale di € 5.292,09.
- L'O.E. AEMME S.R.L. ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (INPS_48016813 del 27/10/2026, scadenza validità 24/02/2026);
- L'O.E. CALEG S.r.L. (impresa sub appaltatrice) ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (INPS_52600176 del 28/01/2026, scadenza validità 28/05/2026).
- Entrambi i soggetti sopra citati possono ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
- L'O.E. AEMME S.R.L. è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202501342MO00/3 del 23/09/2025 (scaricato dal portale dedicato) con esito positivo.
- L'O.E. AEMME S.R.L. ha trasmesso in data 14/11/2025 prot. 10823, la relazione parità digenere sulla situazione del personale maschile e femminile e certificazione di cui all'art.17 L. 68/99;

Che con delibera di **G.M. 24 n. del 24/02/2026** ad **OGGETTO: PNRR, MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO"** Progetto esecutivo dei **"FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LIBRIZZI, PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO-AMBIENTALI, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI"** - **CODICE CUP: F42F22000470006**- che qui si intende interamente riportata con la quale, tra l'altro,

1. Si approva Stato Finale dei lavori e la relazione sul conto finale delle opere redatta dalla Direzione dei Lavori, dott. For. Alessandro Ricciardi, iscritto All'Ordine dei dott. Agronomi e Dott. Forestali Sez. B Scienze Forestali al n° 480, con sede legale in via P. Bernardino 200 - Ucria (ME), nella qualità di **CAPOGRUPPO MANDATARIO** della RTP ARBOREA registrata all'Agenzia delle Entrate di Barcellona Pozzo Di Gotto Ufficio di Patti, al numero 318 in data 11/05/2023 per l'importo complessivo di netti € 933.129,24 (IVA esclusa), con il seguente confronto tra la somma spesa e quella autorizzata:

Voce	Importo
Somma spesa, come risultante dal conto finale, IVA esclusa e al netto del ribasso d'asta	€ 933.129,24
Somma autorizzata per i lavori, IVA esclusa, e al netto del ribasso d'asta del 31,3645%	€ 934.036,00
Differenza in economia	- € 906,76

che determina una economia di € 906,76 sull'importo all'importo contrattuale del 07/12/2023, n. 15/2023 di repertorio, Registrato Serie 1T-Numero:20203 del 13/12/2023 e atto di sottomissione del 03/10/2024, Registrato ad Agrigento al Numero 1017 - Serie 3 il 09/10/2024 agli atti dell'ente;

2. **Si approva** il certificato di collaudo tecnico amministrativo emesso in data 29/01/2026 dal collaudatore Ing. Guglielmo Cardaci incaricato con determina dirigenziale n. 74 del 26/02/2024, in data 29/01/2026 ed assunto agli atti con prot. n. 1010 del 30/01/2026, sottoscritto anche dal R.U.P., dal supporto al RUP, dalla D.L. e dall'impresa appaltatrice e trasmesso per l'approvazione, con il quale il collaudatore CERTIFICA che i **LAVORI DI "Forestazione di suonerici extraurbane di oroorieta del comune di Librizzi per la prevenzione, ripristino e salvaguardia della biodiversità, con finalità principalmente climatico-ambientale, protettive, paesaggistiche e sociali" - CODICE CUP: F42F22000470006 - Rientranti negli intervento PNRR, MISURA 2-COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO"**, eseguiti dall'Impresa "AEMME S.R.L." avente sede legale in 92026 Favara (AG) Via Ugo La Malfa, n. 74, in base al contratto di appalto Rep. N. 15/2023 del 07/12/2023 e dell'Atto di Sottomissione aggiuntivo del 03/10/2024 intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU e liquida il credito netto dell'Impresa come segue:

- Ammontare netto del conto finale: € 933.129,24

- A detrarre gli acconti corrisposti in corso d'opera: -€ 928.463,59

- Resta il credito dell'Impresa: € 4.665,65 (Dicorsi Euro quattromilaseicen-tosessantacinque/65), dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto salvo l'esito della regolarità contributiva e la prescritta approvazione del certificate di collaudo tecnico/Amministratio.

CHE la ditta ha stipulato la polizza fidejussoria sul conto finale n. 0895123553 rilasciata da HID Assicurazioni in data 19/02/2026 dell'importot di € 4.900,00, presentata dalla ditta e assunta agli atti con Prot. 1801 del 23/02/2026;

CHE la DL in data 16/02/2026, ha inoltrato Relazione DNSH e relazione C.A.M. finale assunte al prot generale in data 20/02/2026 prot. 1779;

CHE l'O.E. AEMME S.R.L. ha trasmesso in data 14/11/2025 prot. 10823, la relazione parità di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e certificazione di cui all'art.17 L. 68/99;

RITENUTO pertanto-

di liquidare la rata di saldo sui lavori in argomento alla ditta

▪ AEMME S.R.L. con sede legale in 92026 Favara (AG) Via Ugo La Malfa, 74;

Dato atto che:

▫ è stato acquisita fattura n. 04 del 20/02/2026 assunta al protocollo generale in data 20/02/2026 prot. 1789 dell'importo di 5.692,09 , formata da € 4.665,65 per lavori al netto, oneri sicurezza compreso, a saldo dei lavori, ed € 1.026,44 per IVA,

▫ l'impresa esecutrice "AEMME S.R.L." è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (INPS_48016813 del 27/10/2026, scadenza validità 24/02/2026);

▫ l'impresa esecutrice sub-appaltatrice "CALEG S.R.L." è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (INPS_52600176 del 28/01/2026, scadenza validità 28/05/2026).

▫ l'impresa appaltatrice è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202501343MO00/3 del 14/11/2025 con esito positivo ed assunto agli atti con prot.39800 del 17/11/2025;

▫ l'impresa ha presentato cauzione definitiva prestata mediante polizza fideiussoria n. 0895496916 rilasciata da HDI Assicurazioni – agenzia generale di Favara (AG) dell'importo di € 139.300,00;

▫ l'impresa ha presentato assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n. 0895496917 rilasciata dalla rilasciata da HDI Assicurazioni – agenzia generale di Favara (AG);

Richiamato quanto previsto dall'art.12 "Pagamenti in acconto" del contratto d'appalto rep.12/23 del 09/11/2023, dal quale risulta che, ai sensi del capo 4, art.21 del del CSA, il pagamento dei lavori viene effettuato per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungano un importo non inferior ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00) e gli oneri della sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, nonchè, dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 03/10/2024, Registrato ad Agrigento al Numero 1017 - Serie 3 il 09/10/2024;

Accertato che, in relazione alla presente procedura, nessun soggetto coinvolto ha comunicato di trovarsi in una situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse e che, con nell'adozione del presente atto non si incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

PRESO ATTO che:

▫ il progetto è stato aggiudicato in vigenza del vecchio codice dei lavori pubblici D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e successive ed integrazioni

VISTO il D.L.vo 18/04/2016 n. 50 come applicato in Sicilia dalla legge regionale 12/07/2011 n. 12 modificata dall'articolo 24 della legge regionale 17/05/2016 n.8;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, modificato dalla L.142/90 come recepita dalla L.R. 48/91;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni riportate nella premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:


- DI PRENDERE ATTO** che con delibera di G.M. n.24 del 24/02/2026 è stato approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo emesso in data 29/01/2026 dal collaudatore Ing. Guglielmo Cardaci incaricato con determina dirigenziale n. 74 del 26/02/2024, in data 29/01/2026 ed assunto agli atti con prot. n. 1010 del 30/01/2026, sottoscritto anche dal R.U.P., dal supporto al RUP, dalla D.L. e dall'impresa appaltatrice e trasmesso per l'approvazione, con il quale il collaudatore CERTIFICA che i LAVORI DI "Forestazione di superfici extraurbane di proprietà del comune di Librizzi per la prevenzione, ripristino e salvaguardia della biodiversità, con finalità principalmente climatico-ambientale, protettive, paesaggistiche e sociali" - CODICE CUP: F42F22000470006 -Rientranti negli intervento PNRR, MISURA 2-COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO", eseguiti dall'Impresa "AEMME S.R.L." avente sede legale in 92026 Favara (AG) Via Ugo La Malfa, n. 74, in base al contratto di appalto Rep. N. 15/2023 del 07/12/2023 e dell'Atto di Sottomissione aggiuntivo del 03/10/2024 intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU
- DI PRENDERE ATTO** Che in corso d'opera sono stati liquidati all'impresa aggiudicataria acconti per netti € 928.463,59 rimanendo pertanto un saldo a favore della stessa di netti € 4.665,65, come sotto specificato:

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI		€	
	Anticipazioni	€	0,00
CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI			
CERTIFICATO n° 01	DI PAGAMENTO in data 31/05/2024	€	205.658,48
CERTIFICATO n° 02	DI PAGAMENTO in data 18/10/2024	€	201.473,57
CERTIFICATO n° 03	DI PAGAMENTO in data 07/04/2025	€	243.688,29
CERTIFICATO n° 04	DI PAGAMENTO in data 04/09/2025	€	277.643,25
SOMMANI gli acconti corrisposti		€	928.463,59

- DI DARE ATTO** che la ditta ha stipulato la polizza fidejussoria sul conto finale n. 0895123553 rilasciata da HID Assicurazioni in data 19/02/2026 dell'importo di € 4.900,00, presentata dalla ditta e assunta agli atti con Prot. 1801 del 23/02/2026;
- DI DARE ATTO** che l'impresa esecutrice "AEMME S.R.L." è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (INPS_48016813 del 27/10/2026, scadenza validità 24/02/2026);
- DI DARE ATTO** che l'impresa esecutrice sub-appaltatrice "CALEG S.R.L." è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (INPS_52600176 del 28/01/2026, scadenza validità 28/05/2026).
- DI DARE ATTO** che l'impresa appaltatrice è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202501343MO00/3 del 14/11/2025 con esito positivo ed assunto agli atti con prot.39800 del 17/11/2025;
- DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura elettronica n. 04 del 20/02/2026, assunta al protocollo dell'Ente in data 20/02/2026 prot. 1789 dell'importo di 5.692,09 , formata da € 4.665,65 per lavori al netto, oneri sicurezza compreso, a saldo dei lavori, ed € 1.026,44 per IVA, trasmessa dall'impresa AEMME S.R.L. con sede legale in 92026 Favara (AG) Via Ugo La Malfa, 74;
- DI LIQUIDARE E PAGARE** all'erario, la somma complessiva di € 1.026,44 in riferimento all'aliquota IVA in ragione del 22% riportate nella fattura n.04 del 20/02/2026 emessa dall'Impresa AEMME S.R.L.;
- DI PRENDERE ATTO** di tutti i documenti citati in premessa sono custoditi agli atti di questo Settore Tecnico;

10. **DI AUTORIZZARE** lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fideiussoria n. 0895496916 rilasciata da HDI Assicurazioni – agenzia generale di Favara (AG) dell'importo di € 139.300,00;
11. **DI AUTORIZZARE** lo svincolo dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n. 0895496917 rilasciata dalla rilasciata da HDI Assicurazioni – agenzia generale di Favara (AG);
12. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del presente procedimento (geom. S. Di Perna), ed il Responsabile del 3° Settore Tecnico (geom. T. Falliano) ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, dichiarano, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
13. **DI DARE ATTO**, che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Ente, stante che la somma è interamente finanziata nell'ambito delle iniziative rientranti nell'avviso pubblico per investimenti di forestazione da finanziare nell'ambito degli obiettivi indicati dal PNRR per interventi di forestazione urbana periurbana ed extraurbana da finanziare nell'ambito del PNRR, Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 " tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano e che non vi sono oneri a carico di questo Ente, giusta convenzione sottoscritta con la Città Metropolitana di Messina;
14. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al responsabile dell'Area Economica Finanziaria per i provvedimenti di propria competenza;
15. **DI DISPORRE** la pubblicazione sul sito web sezione Amministrazione Trasparente in applicazione del D.L.vo 33/13 e ss.mm.ii..

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. S. Di Perna)



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. T. Falliano)



COMUNE DI LIBRIZZI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

IL sottoscritto, R.P.O. III° Settore, esprime parere FAVOREVOLE sulla presente determinazione in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Librizzi, li

26 FEB. 2026



Il Responsabile del III° Settore Tecnico
(geom. F. Tindaro)

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo:

1. Impegno n. : 146/2023 _____ _Capitolo n.: _____ 20338/1 _____
2. Impegno n. : _____ _____ _Capitolo n.: _____ _____

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Librizzi, li

26 FEB. 2026

Il Responsabile del II° Settore

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il superiore atto è stato pubblicato all'albo Pretorio dal _____
al _____

Librizzi

L'Addetto alla Pubblicazione

