



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Città Metropolitana di  
**MESSINA**



# COMUNE DI LIBRIZZI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

**Ufficio Tecnico**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N°229 DEL 02/07/2024

REGISTRO GENERALE DETERMINE N° 332 DEL 02/07/2024

**OGGETTO: PNRR, MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" INTERVENTO DI "FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LIBRIZZI PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO-AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI".**

**CONCESSIONE DI PROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA APPALTATRICE AEMME S.R.L.**

**CODICE CIG: 9854068A27**

**CODICE CUP: F42F22000470006**

## IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare n°198 del 19.08.2022 veniva approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento e ammissibili, ma non ammessi a finanziamento, in riferimento all'avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città Metropolitane da finanziare nell'ambito del PNRR M2Ca inv. 3.1 " tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano;
- l'intervento di "FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LIBRIZZI PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO- AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI" proposto da questo Ente per l'importo complessivo di € 2.140.300,00 risulta ammesso a finanziamento per l'importo proposto;
- con deliberazione della Giunta Municipale n° 171 del 26/09/2022 è stato approvato lo schema di convenzione con la Città Metropolitana di Messina e che in conseguenza è stata sottoscritta la convenzione;
- con deliberazione della Giunta Municipale n° 88 del 18/05/2023 veniva approvato il progetto ESECUTIVO per l'importo complessivo di € 2.140.300,00;

Vista la determinazione di questo settore n° 166 del 30/05/2023, registro generale determina n° 236 del 31/05/2023 di autorizzazione a contrarre e approvazione del bando di gara e disciplinare, per affidamento dei lavori di che trattasi per affidamento del contratto per procedura aperta con il criterio del minor prezzo - articolo 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e successive modifiche con applicazione dell'articolo 133 comma 8 "inversione procedimentale" ai sensi della legge 14 giugno 2019, n. 55 prorogata al 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 52 comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

Dato Atto che la procedura di gara è stata espletata dall'Ufficio Regionale Espletamento gare di Appalto (UREGA) servizio territoriale di Messina ai sensi dell' articolo 9 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii giusta disponibilità di cui alla nota protocollo 4849 del 23/05/2023;

Visti i verbali di gara n. 15/01, seduta del 17/07/2023, e n. 15/ 02, seduta del 24/07/2023, redatti dall'U.R.E.G.A.di Messina allegati alla presente dal quale, fra l'altro, si evince che:

▪ La procedura è stata aggiudicata all'O.E. AEMME S.R.L. con sede legale in 92026 Favara (AG) Via Ugo La Malfa, 74, che ha offerto un ribasso del 31,3645 % sull'importo posto a base di gara;

Vista la determina dirigenziale n. 348 del 09/10/2023, reg. gen. n 460 del 09/10/2023 di dichiarazione EFFICACIA AGGIUDICAZIONE procedura aperta con il criterio del minor prezzo - articolo 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e successive modifiche con applicazione dell'articolo 133 comma 8 "inversione procedimentale" ai sensi della legge 14 giugno 2019, n. 55 prorogata al 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 52 comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77. -PNRR, MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" Progetto esecutivo dei "FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LIBRIZZI, PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO-AMBIENTALI, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI" - CODICE CUP: F42F22000470006- CODICE CIG: 9854068A27; per l'importo complessivo di € 814.108,95 per lavori, al netto del ribasso d'asta corrispondente al 31,3645% offerto in sede di gara, compresi € 23.341,37 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva, come per legge

PRESO ATTO che per l'opera in oggetto risultano affidati le seguenti procedure:

-a seguito di procedura RDO n. 3264060 sul portale della Pubblica Amministrazione MEPA è stato affidato l'incarico di redazione progettazione esecutiva, D.L. e contabilità giusta determinazione dichiarazione di efficacia aggiudicazione n° 291 del 12/09/2023 reg. gen. n. 414 del 12/09/2023 all'Operatore Economico Dott. Forestale Alessandro Ricciardi nella qualità di CAPOGRUPPO MANDATARIO della R.T.P. "ARBOREA", ;

-a seguito di procedura RDO n. 3288806 sul portale della Pubblica Amministrazione MEPA è stato affidato l'incarico di supporto al RUP giusta determinazione dichiarazione di efficacia aggiudicazione n° 294 del 14/09/2023 reg. gen. n. 422 del 15/09/2023 all'O.E. dott. Ing. Salvatore Bucolo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 3395;

-a seguito di procedura RDO n. 3865312 sul portale della Pubblica Amministrazione MEPA è stato affidato l'incarico di Collaudo Tecnico Amministrativo giusta determinazione dichiarazione di efficacia aggiudicazione n° 74 del 26/02/2024 reg. gen. n. 94 del 27/02/2024 all'O.E. dott. Ing. CARDACI Guglielmo Carlo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 1108 ;

-a seguito di procedura RDO n. 3815058 sul portale della Pubblica Amministrazione MEPA è stato affidato il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) giusta determinazione dichiarazione di efficacia aggiudicazione n° 89 del 12/03/2024, reg. gen. n. 128 del 13/03/2024 all'O.E. dott. Ing. geom. Massimo Franco, iscritto all'Albo dei geometri della provincia di Messina;

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 10/11/2023, in via d'urgenza, con previsione di ultimazione 09/07/2024;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 7/12/2023, n. 15/2023 di repertorio, Registrato Serie 1T-Numero: 2023 del 13/12/2023;

Che con determina dirigenziale n. 120 dell'11/04/2024, reg. gen. n. 176 dell'11/04/2024 è stato autorizzato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, la Ditta AEMME S.R.L. con sede legale in Favara (AG) - 92026 Via Ugo La Malfa , 74 , in qualità di impresa esecutrice dei lavori di cui al PNRR, MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" INTERVENTO DI "FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LIBRIZZI PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO- AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E

*SOCIALI* a subappaltare i lavori indicati dettagliatamente nel prospetto denominato "quadro A" allegato al contratto di sub appalto alla Ditta:

▪ CALEG S.r.L. con sede Legale in Capo D'Orlando (ME) Via Consolare Antica n. 191, nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Caltabiano Carmelo, per un importo previsto di € 149.342,87 di cui € 4.281,82 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, pari al 18,34 % dell'importo contrattuale;

Che con determina dirigenziale n.199 del 07/06/2024, reg. gen. n. 284 dell'11/06/2024, è stato approvato il primo SAL a tutto il 24/05/2024, come risulta dai documenti contabili redatti dalla Direzione dei Lavori, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori, al netto del ribasso d'asta, per € 206.91,94 di cui € 6.045,41 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% ;

PRESO ATTO della nota nota pec del 07/06/2024 acquisita al protocollo del comune di Librizzi data 07/06/2024, prot. 5830 l'impresa AEMME SRL, VIA UGO LA MALFA, n. 74 (92026 FAVARA) (AG), Codice Fiscale e Partita IVA n. 02503080844 ha formalmente avanzato, in tempo utile, ai sensi dell'art. 107, c.5, D.L.vo 50/16 e s.m.i., la richiesta per una proroga di 150 (centocinquanta) giorni per ultimare i lavori in oggetto per le motivazioni ivi riportate;

Visto il parere favorevole dei Direttori dei lavori Dott. Forestale Alessandro Ricciardi e dott. Agr. Alessandro Giaini, ha espresso sulla la concessione di una proroga di 150 giorni naturali e consecutivi. acquisito al protocollo generale in data 17/06/2024 al prot. n.6109, con il quale vengono condivise le motivazioni addotte dall'impresa appaltatrice in ordine alla proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori richiesta;

Tenuto conto:

- che il Governo Regionale Siciliano ha deliberato con provvedimento n. 100 dell'11/03/2024 lo Stato di crisi e di emergenza per la grave crisi idrica anche per la provincia di Messina, sia per l'uso potabile che per quello agricolo-zootecnico, nominando anche due commissari regionali;
- che il CDM ha dichiarato lo stato di Emergenza Nazionale per la crisi idrica;
- che con Delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 – è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 518/GAB del 21 marzo 2024 con il quale, ai sensi dell' art. 3, comma 4, lettera b) della legge 7 luglio 2020 n. 13, ed in attuazione alla delibera di Giunta Regionale n. 100 dell'11 marzo 2024, il Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, ing. Leonardo Santoro, è stato nominato Commissario delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza idrica nel settore potabile per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani fino al 31 dicembre 2024;

Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato ex D.G.R. n. 100 dell' 11/03/2024 - D.P. 518/GAB del 21 /03/2024 n. 1 del 4 aprile 2024, in cui vengono individuate alcune azioni e buone pratiche finalizzate al risparmio idrico potabile ed alla riduzione dei consumi, riportate nel vademecum allegato alla stessa;

Che il lungo periodo di siccità e la rilevante riduzione delle riserve di acqua in tutta la Sicilia hanno colpito anche le nostre fonti di approvvigionamento idrico del comune di Librizzi;

Viste le misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia disposte con ordinanza sindacale n. 11/24 del ;

Che gli eventi che hanno determinato il ritardo non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore o a sua colpa o negligenza;

Ritenuto che le particolari circostanze segnalate dall'appaltatore, condivise dalla DL, che non gli consentono di ultimare i lavori nei tempi fissati negli atti sopra richiamati, appaiono obbiettivi e non imputabili all'Impresa esecutrice.

Tenuto conto delle tempistiche riportate nelle Istruzioni operative rivolte ai soggetti attuatori per la rendicontazione del target EU PNRR "M2C-20", punto 3, versione 1.0 del 17/06/2024, per il rispetto dei target e milestone del finanziamento PNRR imposti del Ministero, dove si impone che le domande di rendicontazione del target M2C4-20 sia per i progetti inclusi nell'avviso pubblico 2022 che in quelli inclusi nell'avviso pubblico 2023-2024, dovranno necessariamente essere trasmesse, unitamente alla documentazione di cui alle sezioni precedenti, entro e non oltre il 15 novembre 2024, in modo da consentire lo svolgimento dei controlli PNRR di competenza della Direzione Generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (GEFIM) del MASE in tempi utili per finalizzare il processo di rendicontazione entro la metà di dicembre 2024 che stabilisce che la piantumazione in situ dovrà avvenire entro il mese di ottobre 2024.

Che tutta la documentazione, prima condivisa con la DG GEEIM, deve essere caricata sul Sistema Informativo ReGiS;

DATO ATTO che il Geom. Santo Di Perna, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'opera in oggetto, coadiuvato dal proprio supporto ing. Bucolo Salvatore, sulla base delle considerazioni sopra esposte, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 150 (centocinquanta) giorni rispetto al termine del 09/07/2024 al momento previsto per l'ultimazione dei lavori, ovvero con scadenza il 06/12/2024 alle seguenti condizioni:

- rispetto delle tempistiche per il rispetto dei target e milestone del finanziamento PNRR imposti del Ministero ovvero la piantumazione in situ (transplanting in situ (outplanting) dovrà avvenire entro il mese di ottobre 2024.
- La direzione dei lavori dovrà vigilare anche sul rispetto dei tempi di esecuzione delle suddette lavorazioni ed emettere entro le suddette tempistiche, (vedi Istruzioni operative rivolte ai soggetti attuatori per la rendicontazione del target EU PNRR "M2C-20", punto 3, versione 1.0 del 17/06/2024), il Certificato di completamento delle attività di transplanting in situ (outplanting) con l'indicazione puntuale del numero di piante per le quale è stato effettuato il trapianto in situ suddivisa per specie arborea ed arbustiva (Allegato 3a);

Che la predetta proroga non comporta modifica del contratto e viene concessa a condizione che l'impresa appaltatrice non possa avanzare pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni contrattuali;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il D.L.vo 18/04/2016 n. 50 come applicato in Sicilia dalla legge regionale 12/07/2011 n. 12 modificata dall'articolo 24 della legge regionale 17/05/2016 n.8;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il D.L. n° 76 del 16.07.2021 convertito con Legge n. 120 del 11/09/2021;

VISTO il D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito con legge 29.07.2021 n. 108;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, modificato dalla L.142/90 come recepita dalla L.R. 48/91;

VISTO lo Statuto Comunale;

#### DETERMINA


*per le motivazioni riportate nella premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:*

- 1. DI CONCEDERE** ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, una ulteriore proroga di 150 (centocinquanta) giorni rispetto al termine del 09/07/2024 al momento previsto per l'ultimazione dei lavori di **PNRR, MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" INTERVENTO DI "FORESTAZIONE DI SUPERFICI EXTRAURBANE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LIBRIZZI PER LA PREVENZIONE, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ, CON FINALITÀ PRINCIPALMENTE CLIMATICO- AMBIENTALE, PROTETTIVE, PAESAGGISTICHE E SOCIALI". CODICE CUP: F42F22000470006 CODICE CIG: 9854068A27** alle stesse condizioni e previsioni contrattuali di cui al Contratto d'appalto stipulato in data 7/12/2023, n. 15/2023 di repertorio, Registrato Serie 1T-Numero: 2023 del 13/12/2023;
- 2. DI DARE ATTO** che il nuovo termine di fine lavori rimane pertanto fissato nella data del 06/12/2024 alle seguenti condizioni:
  - consentire lo svolgimento dei controlli PNRR di competenza della Direzione Generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (GEFIM) del MASE in tempi utili per finalizzare il processo di rendicontazione entro la metà di dicembre 2024;
  - **rispetto delle tempistiche per il rispetto dei target e milestone del finanziamento PNRR imposti del Ministero ovvero la piantumazione in situ (transplanting in situ (outplanting) dovrà avvenire entro il mese di ottobre 2024.**
  - **la direzione dei lavori dovrà vigilare** anche sul rispetto dei tempi di esecuzione delle suddette lavorazioni ed emettere entro le suddette tempistiche, (vedi Istruzioni operative rivolte ai

soggetti attuatori per la rendicontazione del target EU PNRR "M2C-20" , punto 3, versione 1.0 del 17/06/2024), il Certificato di completamento delle attività di transplanting in situ (outplanting) con l'indicazione puntuale del numero di piante per le quale è stato effettuato il trapianto in situ suddivisa per specie arborea ed arbustiva (Allegato 3a);


3. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione ai Direttori dei Lavori ed all'impresa esecutrice AEMME SRL;
4. **DI DARE ATTO** che
  - detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale;
  - di subordinare la concessione della proroga all'estensione dell'efficacia temporale delle garanzie prestate dall'appaltatore, sino alla nuova data prevista per l'emissione del certificato di regolare esecuzione oppure del collaudo provvisorio;
5. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del presente procedimento (geom. S. Di Perna), ed il Responsabile del 3° Settore Tecnico (geom. T. Falliano) ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, dichiarano, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
6. **DI DARE ATTO**, che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Ente, stante che la somma è interamente finanziata nell'ambito delle iniziative rientranti nell'avviso pubblico per investimenti di forestazione da finanziare nell'ambito degli obiettivi indicati dal PNRR per interventi di forestazione urbana periurbana ed extraurbana da finanziare nell'ambito del PNRR, Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 " tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano e che non vi sono oneri a carico di questo Ente, giusta convenzione sottoscritta con la Città Metropolitana di Messina;
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione sul sito web sezione Amministrazione Trasparente in applicazione del D.L.vo 33/13 e ss.mm.ii..

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(geom. S. Di Perna)



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. T. Falliano)



COMUNE DI LIBRIZZI  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

IL sottoscritto, R.P.O. III° Settore, esprime parere FAVOREVOLE sulla presente determinazione in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000.

Librizzi, li

2 LUG 2024



Il Responsabile del III° Settore Tecnico  
(geom. F. Tindaro)

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO  
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art 151, comma 4° e 147/bis,, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo:

1. Impegno n. : 146/2023 \_\_\_\_\_ \_Capitolo n.: 20338/1 \_\_\_\_\_
2. Impegno n. : \_\_\_\_\_ \_Capitolo n.: \_\_\_\_\_

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Librizzi, li

7 LUG 2024

Il Responsabile del II° Settore

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il superiore atto è stato pubblicato all'albo Pretorio dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_

Librizzi

L'Addetto alla Pubblicazione